

## Bauzeitenplan

### Sanierung Gassbachsammler; Stadt Oelde - OT Stromberg

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	März 2006							April 2006							Mai 2006							Juni 2006																										
					KW 11			KW 12			KW 13			KW 14			KW 15			KW 16			KW 17			KW 18			KW 19			KW 20			KW 21			KW 22			KW 23			KW 24			KW 25			KW 26		
					16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	Baustelle einrichten	2 kt	16.03.2006	17.03.2006																																																
2	Verkehrssicherung	70 at	16.03.2006	30.06.2006																																																
3	Bäume fällen	2 at	20.03.2006	21.03.2006																																																
4	Baustrasse herstellen, Gehweg aufnehmen, Stubben fräsen u. roden	4 at	16.03.2006	21.03.2006																																																
5	MuBo für Lagerflächen (Rohre u. Aushubboden) seitlich abschieben	3 at	21.03.2006	23.03.2006																																																
6	Häckselgut seitlich abschieben u. lagern	3 at	21.03.2006	23.03.2006																																																
7	Zäune, Leuchten, Schilder aufn. u. seitlich lagern, Baumschnitt	1 at	21.03.2006	21.03.2006																																																
8	Becken freilegen und Kernbohrung durchführen, Schachtauschlussstück DN 500 liefern u. einbauen	2 at	20.03.2006	21.03.2006																																																
9	Schacht in Haltung zwischen Becken und Schacht M1 ausbauen	2 at	22.03.2006	23.03.2006																																																
10	Haltung Becken bis M1 herstellen DN 500; Kreuzung vorh. RW DN 700; Schacht M1 setzen	5 at	23.03.2006	29.03.2006																																																
11	Haltung M1 bis M2 herstellen DN 500; Parallel laufende RW DN 700 sichern; Schacht M2 setzen	4 at	29.03.2006	03.04.2006																																																
12	Vorh. Druckrohrleitung PE-HD DN 350 umlegen	2 at	30.03.2006	31.03.2006																																																
13	Zaun setzen	1 at	03.04.2006	03.04.2006																																																
14	Haltung M2 bis M3 herstellen DN 400; Schacht M3 setzen	4 at	04.04.2006	07.04.2006																																																
15	Haltung M3 bis M4 herstellen DN 400; Schacht M4 setzen	4 at	10.04.2006	13.04.2006																																																
16	Haltung M4 bis M 5 herstellen DN 400; Schacht M5 setzen	4 at	18.04.2006	21.04.2006																																																
17	Haltung M5 bis M6 herstellen DN 400; Schacht M6 setzen	5 at	24.04.2006	28.04.2006																																																
18	Haltung M6 bis M7 herstellen DN 400; Schacht M7 setzen	5 at	02.05.2006	08.05.2006																																																
19	Haltung M7 bis M8 herstellen DN 400; Schacht M8 setzen	4 at	09.05.2006	12.05.2006																																																
20	Haltung M8 bis M9 herstellen DN 400; Schacht M9 setzen; Vorh. DN 200 einbinden	5 at	15.05.2006	19.05.2006																																																
21	Haltung M9 bis M10 herstellen DN 400; Provisorische Überfahrt herstellen; Schacht M10 setzen	5 at	22.05.2006	30.05.2006																																																
22	Haltung M10 bis M11 herstellen DN 400; Schacht M11 setzen	4 at	31.05.2006	06.06.2006																																																
23	Haltung M11 bis M12 herstellen DN 400; Parallelaufende Stg.-Leitung sichern DN 300, Schacht M12 setzen	4 at	07.06.2006	12.06.2006																																																
24	Haltung M12 bis M13 herstellen DN 400; Parallelaufende Stg.-Leitung sichern DN 300, Schacht M13 setzen; Vorh. Stz.-Leitung DN 300 einbinden	4 at	13.06.2006	20.06.2006																																																
25	Aushubboden nach Anweisung des AG in der Baustelle einbauen	52 at	03.04.2006	22.06.2006																																																
26	Rekultivieren (Oberboden u. Häckselgut)	5 at	21.06.2006	27.06.2006																																																
27	Gehweg herstellen	7 at	21.06.2006	29.06.2006																																																
28	Restarbeiten	5 at	26.06.2006	30.06.2006																																																
29	Dokumentation	3 at	27.06.2006	29.06.2006																																																
30	Baustelle Räumen	1 at	30.06.2006	30.06.2006																																																

erstellt mit pro-Plan 4 (d.0.0.26) Serien-Nr.: 692 Lizenz für Gröschler GmbH, Gütersloh

Projektzeitrahmen von 16.03.2006 bis 30.06.2006  
 Kalender: Nordrhein-Westfalen (eingebettet)  
 Druckdatum: 29.03.2006 12:16  
 Filter:

Gröschler GmbH  
 Sieweckestr. 19  
 D-33330 Gütersloh  
 Tel. 05241 - 9863-81  
 Fax 05241 - 9863-34  
 e-Mail: muetzel@groeschler.de