

Gesamtschule Oelde
 Projekttermine - Wiederherstellung Gebäudeumfeld und Parkplatzzufahrt, Standort 2

Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar
Projekttermine Freianlagen	270 Tage	Di 23.01.18	Mo 04.02.19														
Entwurfsplanung Erstellung	41 Tage	Mo 19.02.18	Mo 16.04.18														
Entwurfpräsentation Schule, Stadt Oelde	0 Tage	Mi 25.04.18	Mi 25.04.18														
Ausführungsplanung Erstellung	14 Tage	Mo 07.05.18	Do 24.05.18														
Freigabe Ausführungsplanung, Stadt Oelde	3 Tage	Mo 28.05.18	Mi 30.05.18														
LV Erstellung	10 Tage	Do 31.05.18	Mi 13.06.18														
LV Übergabe an Stadt Oelde	1 Tag	Do 14.06.18	Do 14.06.18														
LV Verschickung, Stadt Oelde	0 Tage	Mi 04.07.18	Mi 04.07.18														
Angebotserstellung - Öffentl. Ausschreibung	16 Tage	Mi 04.07.18	Mi 25.07.18														
Submission	0 Tage	Mi 25.07.18	Mi 25.07.18														
Angebotsprüfung ffp	10 Tage	Do 26.07.18	Mi 08.08.18														
Vergabeempfehlung ffp	0 Tage	Mi 08.08.18	Mi 08.08.18														
Vergabeabschluss, Stadt Oelde	5 Tage	Mi 08.08.18	Di 14.08.18														
Auftragserteilung, Stadt Oelde	0 Tage	Di 14.08.18	Di 14.08.18														
Bauzeit 0632-Bereich	115 Tage	Di 23.01.18	Sa 30.06.18														
Fertigstellung Neubau MW-Kanal in Parkplatzzufahrt (Planung B Wagner)	20 Tage	Mo 02.07.18	Fr 27.07.18														
Bauzeit Standort 2 Gebäudeumfeld und Parkplatzzufahrt	110 Tage	Di 04.09.18	Mo 04.02.19														
Sommerferien NRW 2018	32 Tage	Mo 16.07.18	Di 28.08.18														
Herbstferien NRW 2018	10 Tage	Mo 15.10.18	Fr 26.10.18														
Weihnachtsferien NRW 2018	11 Tage	Fr 21.12.18	Fr 04.01.19														