

Projektübersicht 2020

Lfd Nr.	Maßnahme	Beteiligte Fachdienste	Ansatz 2020	VE 2020	Investitionsvolumen	Planungsbüro	Politische Entscheidung	Zuständigkeit im Fachdienst	Beginn 2020	Abschluss 2020	aktuelle Anmerkung aufgrund Haushaltslage
5002	Kanalbau WAF- Straße	661	200.000	200.000	1.400.000	nts Münster	Ratsbeschluss	Herr Molke / Frau Gottschlich	Maßnahme in der Ausführung	ja	
5035	Kanalbau Am Rosendahl	661	700.000	250.000	950.000	Büro Gnegel Sendenhorst	Anliegerversammlung	Herr Kingma / Herr Molke	Planung läuft	nein	zu schieben wenn politisch beschlossen
5037	Kanalsanierung Speckenstraße	661	260.000		330.000	Büro K+S Rheda	Anliegerversammlung	Frau Gottschlich	Planung läuft	ja	
5051	Kanalsanierung Lang Wende	661	400.000	650.000	1.079.000	Büro Gnegel Sendenhorst	Anliegerversammlung	Herr Kingma / Herr Molke	Planung läuft	nein	zu schieben wenn politisch beschlossen
5056	Erschließung Kanal Gewerbegebiet A2	661	400.000	510.000	1.000.000	Büro Gnegel Sendenhorst	Aufstellung B-Plan	Frau Gottschlich	Planung läuft	nein	vermutlich in 20 nur Planung
5070	Erweiterung Kanal Stifterstraße	661			130.000		nächster Schritt wäre	Frau Lüchtfeld	bei Startschuss Investor	ja	
5072	Betonsanierung Einlaufbauwerk KA	661			180.000			Frau Gottschlich	Planung läuft	nach Gesamtkonzept	nur gutachterliche Tätigkeiten
5083	Erneuerung Gebläse Kläranlage	661	120.000		120.000			Herr Link	Planung läuft	ja	
5088	Neubau Pumpwerk Lette	661	750.000		1.810.000	Büro Björnsen	Ratsbeschluss	Herr Kingma	ausschreibung im Frühjahr	geplant	zu schieben wenn politisch beschlossen
5089	Neubau Druckleitung Lette - KA Oelde	661	3.000.000	1.300.000	6.100.000	Büro Björnsen	Ratsbeschluss	Herr Kingma	Ausschreibung im Frühjahr	wenn möglich	zu schieben wenn politisch beschlossen
5099	Erweiterung BG Weitkamp Kanal	661		900.000	2.050.000	selbst	Ratsbeschluss zum B	Herr Tzyschakoff	Planung ja, Bau wenn mögl.	nein	vermutlich in 20 nur Planung
5100	HW-Schutz RÜ alte Kläranlage	661	135.000		360.000	Büro Frilling	APV-FinA am 2.3.20	Herr Kingma	Ausschreibung im Frühjahr	ja	zu schieben wenn politisch beschlossen
5104	Erschließung BG Sünninghausen Kanal	661	90.000	360.000	450.000	selbst	Ratsbeschluss zum B-	Herr Kingma	Planung ja, Bau evtl.	nein	vermutlich in 20 nur Planung
9999	Investitionen unter Wertgrenze - Kläranlage	661			135.000			Herr Link			evtl. Reduzierung
4037	Erneuerung Brücke über den Forthbach	661 + Gemeinde Wadersloh	130.000		260.000			Frau Lüchtfeld	in Abst. mit Wadersloh	nein	zu schieben wenn politisch beschlossen
4015	Endausbau Weitkampweg	661			400.000	Helfmeier Oelde	Ratsbeschluss	Herr Molke	Maßnahme läuft	ja	
4041	Bürgeradweg Sünninghausen-Wadersloh	661 + Gemeinde Wadersloh	336.500		600.000	Büro Gnegel Sendenhorst		Herr Tzyschakoff	ja	ja	
5002	Straßenbau Wareндorfer Straße	661	500.000	400.000	2.250.000	nts Münster	im Bau	Herr Molke / Frau Gottschlich	Maßnahme läuft	ja	
5035	Straßenbau Am Rosendahl	661	1.200.000	350.000	1.574.000	Büro Gnegel Sendenhorst	Anliegerversammlung	Herr Kingma / Herr Molke	Planung läuft	nein	zu schieben wenn politisch beschlossen
5051	Straßenbau Lange Wende	661	600.000	750.000	1.377.500	Büro Gnegel Sendenhorst	Anliegerversammlung	Herr Kingma / Herr Molke	Planung läuft	nein	zu schieben wenn politisch beschlossen
5056	Erschließung Straßenbau Gewerbegebiet A2	661	420.000	172.000	644.500	Büro Gnegel Sendenhorst	B-Plan	Frau Gottschlich	Planung läuft	nein	vermutlich in 20 nur Planung
5057	Neubau Pendlerparkplätze RRX	661	120.300		1.021.000	Büro Lindschulte Münster	im Bau	Herr Berheide / Frau Gottschlich	Maßnahme läuft	ja	
5099	Erweiterung BG Weitkamp Straßenbau	661		700.000	1.529.000	selbst	Ratsbeschluss zum B-	Herr Tzyschakoff	Planung ja, Bau wenn mögl.	nein	vermutlich in 20 nur Planung
5104	Erschließung BG Sünninghausen Straße	661	65.000	255.000	320.000	selbst	Ratsbeschluss zum B-	Herr Kingma	Planung ja, Bau wenn mögl.	nein	vermutlich in 20 nur Planung
153	Herstellung Internetverbindung CITEQ	661	110.000		110.000			n.n.	noch nicht begonnen		zu schieben wenn politisch beschlossen
5101	Renaturierung Maibach	661	2.160.000		3.760.000	nts Münster	im Bau	Herr Molke / Frau Gottschlich	Maßnahme läuft	nein	
	Summen FD Tiefbau		11.696.800		29.940.000						