

Kostenkontrolle	Kosten lt.	Kosten lt.	Kosten lt.		
BV: Fassadengestaltung VKS-Oelde	Kostenschätzung	Angebot/Auftrag	Abrechnung		
laufende Aktualisierung					
Stand: 24.07.2019					
Gewerk					
Gerüstbauarbeiten	26.775,00	35.692,06	21.057,99		
1. AZ			11.253,60		
2. AZ			3.380,47		
Abbrucharbeiten	18.800,00	28.394,99			
1. AZ			8.997,76		
2. AZ			20.098,24		
1. Nachtrag <i>Entsorgung Asbestplatten</i>		1.874,25	1.874,25		
Erd-, Maurer- u. Betonarbeiten	47.000,00	28.099,01	16.323,96		
1. Nachtrag <i>Rhoden von Büschen</i>		650,00	650,00		
<i>Mehrmassen durch zus. Arbeiten Kunst-LS</i>		10.000,00	10.000,00		
1. AZ			9.139,20		
2. AZ			2.635,85		
Fenster und Türen Aluminium	245.473,20	368.394,93	260.444,21		
1. Nachtrag <i>VSG-Glas, Brüstungselement, Blende</i>		11.034,79	11.146,25		
1. AZ			63.569,57		
2. AZ			44.381,15		
Fassadenbauarbeiten	250.800,00	215.101,60	215.101,60		
1. Nachtrag <i>Holzkonstruktion im Dachbereich</i>		22.432,84	22.432,84		
<i>Nachtrag große Öffnungen i. B. Innenhof</i>		5.565,33	5.565,33		7.735,00
<i>Nachtrag Dachuntersichten</i>		19.403,66	19.403,66		
WDVS- Arbeiten	53.500,00	71.751,53	71.751,53		
<i>Mehrpriest durch zus. Arbeiten Kunst-LS</i>		10.000,00	10.000,00		
1. Nachtrag <i>Zusatzarbeiten</i>		12.000,00	12.000,00		
Metallbauarbeiten - Balkon und Rettungstreppe	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
Heizungsinstallationen	8.000,00	9.586,05	9.586,05		
Bodenbelagsarbeiten	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
Malerarbeiten innen BBH	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
Trockenbau Decken BBH	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
Mobiliar Balkon befestigt	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Elektroarbeiten		8.000,00	8.000,00		
Blitzschutz		6.179,44	6.179,44		
Sicherheit	3.945,24				
	770.293,44	980.160,49	980.972,95		
Notausgang KG, Bauhof	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
<i>Außenanlagen Außen</i>					
<i>Außenanlagen Innenhof</i>					
	795.293,44	1.005.160,49	1.005.972,95		
Planungsleistung Architekt	68.862,92	68.862,92	40.584,71		
1. AZ			17.138,31		
2. AZ			11.139,90		
Tragwerksplanung	7.343,64	7.343,64	1.393,64		
1. AZ			5.950,00		
Prüfstatik	3.500,00	3.500,00	1.220,77		
Brandschutzkonzept		4.373,25	4.373,25		
1. Nachtrag BSK			302,74		
Anpassung durch Erhöhung	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
Planungskosten ca.	104.706,56	109.079,81	107.103,32		
	900.000,00	1.114.240,30	1.113.076,27		