

Projekt SPH-2024 - Sporthalle am Hallenbad, Dachsanierung Sporthalle

20.03.2024

KOSTENÜBERSICHT - - Variante mit Fassadensanierung aus Fassadenplatten-

Alle Beträge in EUR / Brutto

Nr.	Vergabeeinheit / Auftrag	Budget 1	Schätzung 2	Vergabe 3	offene Nachträge 4	Vergabeprognose 5	Gesamtprognose 6	Deckung % 7=1/6
V-04B	B Dachdeckung, Fassade Platten		272.176,80			272.176,80	272.176,80	
V 01A	A Rückbau- und Abbrucharbeiten		95.241,65			95.241,65	95.241,65	
V 05	Gerüstbauarbeiten		31.874,15			31.874,15	31.874,15	
V 45	Blitzschutzanlagen		3.570,00			3.570,00	3.570,00	
V 02	Tiefbauarbeiten		2.380,00			2.380,00	2.380,00	
V 83	Sicherheits- und Gesundheitskoordinator, SIGEKO		4.760,00			4.760,00	4.760,00	
00	Sonstiges		5.950,00			5.950,00	5.950,00	
	Zwischensummenzeile		415.952,60			415.952,60	415.952,60	