

Lfd-Nr.	Produkt	Maßnahme	Name der Maßnahme Investition	Bearbeiter	Projektkosten	HH-Mittel	Planungsauftrag LPH							VK	BZA	APV	Rat	Projektstand 01.03.2020	fortgeschriebener Projektstand 24.04.2020	Veröffent- lichung LV	Vergabe	Baubeginn	Zwischenfristen		Fertigstellung	Abnahme	Schlussrechnung	Bemerkungen	
							1	2	3	4	5	6	7										1	2					
		2056	Bau der Mehrfachsporthalle	Projektsteuerung Herr Merschmann	10.000.000 €	3.000.000 €	x	x	x								nach Standortwechsel sind Projektbeteiligte wieder aktiv, geringe Umplanungen erforderlich.	Aufgrund der Corona bedingten Auswirkungen erscheint aktualisierte Willensabfrage der Politik angebracht.			ursprünglich geplant: 01.01.2021 aktualisiert am 24.04.2020 Baubeginn wahrscheinlich nicht vor 01.04.2021			01.08.2022 aktualisiert: 01.11.2022					
		2059	Anbau TMG gw. Rückkehr G9	Projektsteuerung Herr Eiffer	6.700.000 €	2.500.000 €	x	x	x	x	x	x					Baubeginn: 01.04.2020 Oberstufe zieht noch vor den Osterferien in die ehem. Overbergschule, hier wurden bauf. Voraussetzungen geschaffen	Baumaßnahme hat planmäßig begonnen		01.04.2020			01.08.2021						
		2060	Fachraumgebäude Gesamtschule	Projektverantwortlich Herr Ebbrecht	3.000.000 €	2.500.000 €	x	x	x	x	x	x					Bodenplatte wird am 09.03.2020 gegossen, Modulaufbau ab 30.03.2020 Maßnahme liegt geringfügig vor dem Bauzeitenplan	Modulbau ist abgeschlossen, Ausbaugerwerke finden aktuell statt		01.01.2020			01.08.2020 aktualisiert: wahrscheinlich schon zu Ende Mai 2020						
		2048	letzter BA Modernisierung Gesamtschule	Projektverantwortlich Herr Ebbrecht	500.000 €	500.000 €											In Planung	vorbehaltlich dass die Maßnahme trotz Haushaltskonsolidierung in 2020 umgesetzt werden soll.											
		2065	invest. Sanierung Turnhalle Bultstraße 1. BA	Projektverantwortlich Herr Ebbrecht	400.000 €	400.000 €											Planung noch nicht begonnen	In Einsparungsliste des Verwaltungsvorschlags enthalten. Beginn dann in 2021											
		7055	Außenanlagen Gesamtschule an Turnhalle / Wegeverbindung	Projektverantwortlich Herr Ebbrecht	450.000 €	450.000 €	x	x	x	x	x	x					Entscheidung im Rat ist abzuwarten	In Einsparungsliste des Verwaltungsvorschlags enthalten. Beginn dann in 2021											
		2070	Anbau Kita St. Lambertus Stromberg	Herr Schröder	500.000 €	500.000 €											Maßnahmenfreigabe im FA erfolgt, Planung läuft weiter												
		2068	Anbau OGS in Lette	Herr Schröder	650.000 €	350.000 €												Sperrvermerk	In Einsparungsliste des Verwaltungsvorschlags enthalten. Beginn dann in 2021										
		2053	Feuerwehrrätehaus Lette	Herr Merschmann	2.000.000 €	155.000 €	x	x	x	x	x	x						Einweihung am 14.03.2020						01.03.2020				erledigt	
		2062	Modernisierung Von-Ketteler-Schule	Frau Fahrendorf	300.000 €	300.000 €												Maßnahme läuft						Sommer 2020					
		2043	Errichtung Kalthalle an der Kläranlage	Herr Laumann	400.000 €	400.000 €												Raumbedarfs-ermittlung mit dem FD Teilbau läuft	In Einsparungsliste des Verwaltungsvorschlags enthalten. Beginn dann in 2021										
			Aufwand:	Summe	24.900.000 €	11.055.000 €																							
			Rathaus	Erneuerung EDV-Netzwerk Rathaus Neubau	Herr Schweck	120.000 €												TGA-Planungsleistung ist beauftragt	Planung läuft										
			Jugendamt	Ausgleich an WBO Sanierung Hallenbad	erledigt, nur Ausgleichszahlung	450.000 €												Abschlag in Höhe von 300.000 Euro wurden überwiesen						01.09.2019					
			U-Heim	Ausbesserung Fassade		25.000 €																							
			GEO Unterstufengeb.	Auf dem Borgkamp		30.000 €																							
			GEO Mittagszentrum	Gesamtschule Unterstufenstandort Flure u Beleucht (W-Lan, teilw. Türaustausch wg. Brandschutz)	Herr Laumann	50.000 €												Treppenhautstren sind getauscht											
			Rathaus	Gesamtschule Mittagszentrum Akustik, Schallschutz	Herr Laumann	25.000 €																							
			Rathaus	Rathaus Flurbeleuchtung / einzelne Büros Teppichersatz	Herr Schweck	10.000 €													2. Jahreshälfte nach EDV-Verkabelung	In Einsparungsliste des Verwaltungsvorschlags enthalten. Beginn dann in 2021									
			Georgskapelle	Georgskapelle	Herr Schröder	0 €																							
			Rathaus	Datenschutz / Serverräume		20.000 €													Im Zuge EDV-Verkabelung										
			Edith-Stein-Schule	Edith-Stein-Schule Sanierung Sekretariat Schülerbücherei	Frau Fahrendorf	100.000 €																							
			Alte Post	BSK Alte Post und Toilettenanlage	Herr Schweck	100.000 €																							
			Lambertusgrundschule alle Schulen	OGS Stromberg	Herr Laumann	150.000 €																							
			Lambertusgrundschule	Unterhaltung EDV Infrastruktur in Schulen		30.000 €																							
			Rathaus	Dachsanierung über den Umkleiden Lehrschwimmbekken	Herr Laumann	100.000 €																							
			Rathaus	Sanierung Büros	Herr Schweck	50.000 €													2. Jahreshälfte nach EDV-Verkabelung										
			TMG	Sanierung Biologie-Fachraum	Herr Eiffer	20.000 €													im Sommer										
			in 2019 geschoben	Bodenbelag Kita Die Sprösslinge	Herr Schweck	20.000 €													im Sommer										
			unvorhergesehenes	unvorhergesehenes		150.000 €																							
			Summe:	Summe:		1.450.000 €																							

verfügbar für Baumaßnahmen 850.000 €